



# SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

## 2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**Mart – 2021**

# İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME .....	3
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	3
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi .....	3
1.3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileştirme.....	3
1.4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	3
2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	5
2.1. Devam Eden Projeler .....	5
2.2 Tamamlanan Projeler .....	5
3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER .....	8

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz temel bütçe finansman kaynakları: Hazine Yardımları, Öz Gelirler, Net Finansman Fazlası, Döner Sermaye ödeneklerinden oluşmaktadır.

### 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi

BİRİMLER	SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AÇIK/KAPALI ALAN (M <sup>2</sup> )												AÇIK ALAN (M <sup>2</sup> )	TOPLAM (M <sup>2</sup> )
	İDARİ BİRİMLER	DERSLİK	LABORATUAR + ATÖLYE	TOPLANTI SALONU/ KONFERANS SALONU	SAĞLIK ALANI	KÜTÜPHANE	SOSYAL ALAN	KANTİN + Y.HANE	DEPO+ ARŞİV+ HOL +WC	SPOR ALANI	TOPLAM	AÇIK SPOR ALANI		
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /REKTÖRLÜK(T1/T2/T3/T4)	6.118,86	2.882,38	2.999,91	424,01		25,01	173,14	6.110,22		18.733,53			10.000,00	28.733,53
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	83,00							73,20		156,2				156,20
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	1.184,64	941,43		275,90	215,93		138,00	5.901,31	4.369,05	13.026,26	13.510,00		11.490,00	38.026,26
SAPANCA TURİZM FAKÜLTESİ	849,50	1.247,00	387,00	632,00		43,00	388,00	6.528,59		10.075,09				10.075,09
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU	560,32	873,98	83,16	120,45		80,00	278,46	396,32		2.382,69			2.000,00	4.382,69
KAYNARCA SEYİRCİ MYO	286,90	566,24	159,80			53,04		242,42		1.278,40			6.000,00	7.278,40
SAKARYA MYO	1.419,20	2.325,30	224,91			113,72		516,49	4.505,22	9.104,84			3.000,00	12.104,84
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	163,36	344,60	217	108,00				414,10		1.247,06			3.500,00	4.747,06
AKYAZI SAĞLIK HİZM. MYO	133,28	717,79	489,38	45,57		54,00		578,12	1.017,17	3.035,31			3.500,00	6.535,31
FERİZLİ MYO	238,17	235,00	241,00					240,00	597,75	1.551,92			6.000,00	7.551,92
GEYVE MYO (ALIFUAT-PAŞA DAHLİ)	510,59	1.470,54	225,46			145,02		522,10	1.517,88	4391,59			4.000,00	8.391,59
HENDEK MYO	518,63	1.028,18	311,60	38,00			10,00	241,75	856,61	3.004,77			3.000,00	6.004,77
KARASU MYO	488,60	664,00	330,00			57,00	54,00	242,00	1.151,80	2.987,40			7.000,00	9.987,40
PAMUKOVA MYO	534,89	1.158,84	634,32	108,00		52,56		164,40	1.338,02	3.991,03			10.000,00	13.991,03
SAPANCA MYO	387,50	870,50	54,00	110,00		54,93	130,00	174,44	918,18	2.699,55			3.000,00	5.699,55
SAPANCA TURİZM MYO	295,10	517,09	114,00			24,40		97,00	567,6	1.605,19			3.000,00	4.605,19
SAPANCA SOSYAL TEŞİSLER (KIRKPINAR)	328,86	183,64	91,84				2.184,80	34,04	642,89	3.466,07			7.000,00	10.466,07
ARIFIYE MYO	267,65	910,25		93,25				171,00	851,10	2.293,15			4.000,00	6.293,15
SADEM	186,9	500,10							596,53	1.283,53			2.000,00	3.283,53
KOÇAALI DENİZCİLİK MYO	624,6	714,60	558,40	117,60			85,40	270,20	3.421,70	5.792,50			7.500,00	13.292,50
ZİRAAT FAKÜLTESİ	509,7	969,08	359,80	59,70				252,20	1.363,80	3.515,00			6.000,00	9.515,00
<b>TOPLAM</b>	<b>15.660,15</b>	<b>19.111,26</b>	<b>7.481,58</b>	<b>2.132,48</b>	<b>215,93</b>	<b>634,67</b>	<b>2.532,21</b>	<b>4.481,34</b>	<b>34.666,74</b>	<b>4.369,05</b>	<b>86.275,01</b>	<b>13.510,00</b>	<b>101.990,00</b>	<b>211.121,08</b>

### 1.3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileştirme

2020 yılında Denizcilik MYO(5.792,5 m2) ve Ziraat Fakültesi (3.515 m2) binaları tahsisle alınarak kapasite artışı sağlanmıştır.

#### 1.4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

SEKTÖR		2020 YILI ÖDENEĞİ		2020 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME	2020 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
EĞİTİM		REVİZE EDİLMİŞ ÖDENEK	EKLENEN ÖDENEK		
Muhtelif İşler	MAKİNA TECHİZAT (06.1)	4.000.000	3.323.000	7.180.475,32	98,05%
	BİLİŞİM – YAZILIM (06.3)	500.000	250.000	625.127,99	83,35%
	BÜYÜK ONARIM (06.7)	4.202.000	4.534.890	8.331.017,00	95,35%
Yayın Alımları (06.1)		100.000			
Derslik ve Merkezi Birimler (06.5)		1.498.000	500.000		0,00%
Etüt Proje (06.5)		200.000		80.830	40,42%
Kampüs Altyapı (06.5)		500.000			0,00%
Kamulaştırma (06.4)		2.000			0,00%
TOPLAM		11.002.000	8.607.890	16.217.450	82,70%

“Yayın Alımı” projesi ödeneği 500.000 TL olup ödeneğin 400.000-TL’si “Muhtelif İşler” projesine aktarılmıştır.

“Kampüs Altyapısı” projesi ödeneği 1.000.000 TL olup ödeneğin 500.000-TL’si “Muhtelif İşler” projesine aktarılmıştır.

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesi ödeneği 6.000.000 TL olup ödeneğin 4.502.000-TL’si Muhtelif İşler” projesine aktarılmıştır.

Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin alt projesi olan Kocaali MYO İnşaat işi için 500.000-TL likitten ödenek eklemesi olmuştur.

Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine Arifiye MYO Motor Testi ve Sim. Lab. İkmal İnşaat işi alt proje olarak açılmıştır.

“Muhtelif İşler” projesi ödeneği 3.300.000-TL olup diğer projelerden aktarılan tutar ile 8.702.000-TL olmuştur. Yıl içinde 5.823.000-TL likitten, 4.534.890-TL yedekten ödenek eklemesi yapılmıştır.

## 2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

<b>1. İŞİN ADI</b>	: Derslik ve Merkezi Birimler - Kocaali MYO İnş.
<b>PROJE NO</b>	: 2019H03-104801-104802
<b>İHALE TARİHİ</b>	: 12.10.2020
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	: 10.534.103,98 TL
<b>2020 YILI FAALİYET DURUMU</b>	: İnşaat devir alınmıştır.

<b>2. İŞİN ADI</b>	: Derslik ve Merkezi Birimler - Ali Fuat Cebesoy MYO İnş.
<b>PROJE NO</b>	: 2019H03-104801-104803
<b>İHALE TARİHİ</b>	:
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	:
<b>2020 YILI FAALİYET DURUMU</b>	: İhalesi yapılmamıştır.

<b>3. İŞİN ADI</b>	: Derslik ve Merkezi Birimler - Arifiye MYO Motor Testi ve Sim. Lab.
İkmal İnş.	
<b>PROJE NO</b>	: 2019H03-104801-168565
<b>İHALE TARİHİ</b>	:
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	:
<b>2020 YILI FAALİYET DURUMU</b>	: İhalesi 2021 yılında yapılacaktır.

### 2.2 Tamamlanan Projeler

<b>1. İŞİN ADI</b>	: Muhtelif İşler
<b>PROJE NO</b>	: 2020H03-150674-150675
<b>PROJENİN ADI</b>	: Büyük Onarımlar
<b>2020 YILI FAALİYET DURUMU</b>	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER (06.7)		
SIRA NO	İŞİN ADI	HARCAMA (TL)
1	HİZMET BİNALARININ REVİZYONU İÇİN TADİLAT PROJELERİ HİZMET ALIMİ İŞİ	36.108,00
2	SUBU HİZMET BİNALARINA ASANSÖRLERİNİN, ENGELLİ PLATFORMUNUN VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN 2020 YILI BAKIM HİZMETLERİ İŞİ	20.856,50
3	SUBU HİZMET BİNALARINA AİT UPS, JENERATÖR, KOMPANZASYON PANOSU, TRAFÖ, ŞÖNT REAKTÖR GRUPLARI KORUMA, İŞLETME, PARATONER VE PANO TOPRAKLAMA BAKIMLARI İŞİ	85.266,80
4	SUBÜ CHİLLER- FANCOİL, VRF, KLİMA SANTRALİ SİSTEM BAKIMLARI İŞİ	60.180,00
5	SADEM İDARİ BLOK İYİLEŞTİRME TADİLATLARI İŞİ	629.210,05
6	SUBÜ KAZAN, BRÜLÖR, RADYANT ISITICI (T3 VE T4), BOYLER, HİDRAFOR SİSTEMİ BAKIMLARI	112.330,10
7	SUBÜ MUHTELİF MEKANLARDA HAVALANDIRMA SİSTEMİ YAPILMASI İMALATLARI İŞİ, TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ MUTFAĞI DOĞALGAZ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ	176.115,39
8	SUBU HİZMET BİNALARINA AİT UPS, JENERATÖR, KOMPANZASYON PANOSU, TRAFÖ, ŞÖNT REAKTÖR GRUPLARI KORUMA, İŞLETME, PARATONER VE PANO TADİLATLARI İŞİ	52.872,26
9	ARİFİYE ZİRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN HİZMET ALIMİ İŞİ	30.680,00
10	ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİK PROJE HİZMET ALIMİ	14.160,00
11	SUBU KAZAN BRÜLÖR RADYANT ISITICI BOYLER HİDRAFOR SİSTEMİ TADİLATLARI İŞİ	114.163,82
12	SPOR FAK TRİBÜN DRENAJ PROJE HİZMET ALIMİ	7.080,00
13	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ OFİS OLUŞTURULMASI TADİLATLARI İŞİ	110.617,91
14	TEKNOLOJİ FAK, SPOR BLM. FAK TADİLATLARININ YAPILMASI İŞİ	204.755,95
15	TURİZM FAK. VE KAMPÜS ÇEŞİTLİ TADİLAT İŞLERİ	102.330,58
16	AKYAZI SAĞLIK BİLİMLERİ FAK ATÖLYE LABORATUAR DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TADİLATLARI İŞİ	224.430,35
17	T2 BLOK WC.TADİLATLARI VE LİSANSÜSTÜ BİRİMİ TADİLATLARI	17.078,09
18	SUBÜ HİZMET BİNASI FAKÜLTE DÖNÜŞÜM TADİLATLARI İŞİ	3.632.384,68
19	TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T4 BLOK ARA KAT OFİS, SINIF DÜZENLENMESİ İŞİ	849.282,45
20	HENDEK İDARİ OFİS VE LABORATUAR TADİLATLARI İŞİ	67.820,24
21	PAMUKOVA MYO LABORATUVAR, Y.HANE, KANTİN OLUŞTURULMASI TADİLATLARI İŞİ	808.987,94
22	KOCAALİ (TOKİ) DENİZCİLİK MYO TADİLATLARI İŞİ	104.139,13
23	AKYAZI MYO KAZAN DEĞİŞİMİ İŞİ	42.185,00
24	FERİZLİ MYO, SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. VE KARASU MYO BOYA, MANTOLAMA, YALITIM TADİLATLARI İŞİ	827.982,42
<b>TOPLAM</b>		<b>8.331.017,66</b>

**2. İŞİN ADI**

: Muhtelif İşler

**PROJE NO**

: 2020H03-150674-150675

**PROJENİN ADI**

: Makine Teçhizat

**2020 YILI FAALİYET DURUMU**

: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER (06.1)		
SIRA NO	İŞİN ADI	HARCAMA
1	BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI BİLGİSAYAR MONİTÖR TARAYICI VB BİLİŞİM . (DMO)	328.791,44
2	SİYAH BEYAZ DİJİTAL BASKI MAKİNESİ ALIMI	175.053,00
3	ÜNİVERSİTEMİZ UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ /BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE BİLGİSAYAR/BİLİŞİM ÜRÜNLERİ, TELEVİZYON VE CEP TELEFONU ALIMI İŞİ	92.576,90
4	ÜNİVERSİTEMİZ AĞ TRAFİĞİNDEKİ LOG KAYITLARININ TUTULMASI İÇİN HIZLI DİSK, KAMPÜS VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE YÖNETİLEBİLİR AKILLI SWITCH VE ACCESS POİNT ALIMI İŞİ	104.526,29
5	MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMI ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK BAĞLI BİRİMLER İLE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA MEFRUŞATI SATIN ALMA İŞİ	104.284,80
6	ÜNİVERSİTEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE BİLGİSAYAR VE YAZICI ALIMI	318.725,31
7	İP TELEFON SWITCH VE ACCESS POİNT ALIMI	102.495,04
8	İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ALIMI	26.761,22
9	BÜRO MEFRUŞATI ALIMI MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMI	240.766,52
10	ÜNİVERSİTEMİZ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAMERA VE MİKROFON ALIMI İŞİ	74.835,60
11	LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK İLE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ UYGULAMA LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ	89.819,68
12	356.4 FIAT EGEA EASY 1.3 MULTIJET 95 HP DÜZ VİTES DİZEL SEDAN OTOMOBİL ALIMI-	133.124,36
13	ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE YER YIKAMA MAKİNESİ ALINMASI	30.678,57
14	ÜNİVERSİTEMİZİN AKILLI SINIFLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TABLET ALIMI İŞİ	82.389,96
15	DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ÜNİVERSİTEMİZ ZİRAAT FAKÜLTESİNDE VE DAİRE BAŞKANLIKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE	52.415,60
16	ÜNİVERSİTEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE YEMEKHANE KART OKUYUCU TERMİNALİ ALIMI İŞİ	104.548,00
17	KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BŞK. İÇİN ELEKTRONİK. KİTAP KOLEKSİYONU ABONELİK HİZMETİ ALIMI	44.759,59
18	SUBÜ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA MEFRUŞAT ALIMI	328.060,50
19	ÜNİVERSİTEMİZ FAKÜLTE VE MESLEKYÜKSEKOKULLARINDA VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİLGİSAYAR YAZICI VE PROJEKSİYON VE BARKOD YAZICI ALIMI	462.229,33
20	YER YIKAMA MAKİNESİ ALIMI	47.258,83
21	YER YIKAMA MAKİNESİ ALIMI-2	45.363,28
22	SAĞLIK BİL. FAK. VE AKYAZI SAĞLIK BİL. MYO DA KULLANILMAK ÜZERE LABORATUVAR DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI	110.311,86
23	STÜDYO MALZEMESİ ALIMI UZAKTAN EĞİTİM İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN İLETİŞİM KOOR. BÜNYESİNDE KURULACAK OLAN STÜDYO İÇİN MALZEME ALIMI.	90.270,00
24	TEK. FAK. LABORATUVARINDA KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ ALIMI	59.847,24
25	DEMİRBAŞ ALIMI TEK. FAK. İNŞ. MÜH. LABORATUVARINDA KULLANILMAK ÜZERE.	59.000,00
26	DEMİRBAŞ ALIMI TEK. FAK. MÜH. TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. LAB. KULLANILMAK ÜZERE	35.241,88
27	ÜNİVERSİTEMİZ YAPAY ZEKA VE VERİ BİLİMİ UYG. VE ARAŞT. MERKEZİ DEPREM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	31.239,91
28	DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI TEK. FAK. İNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ LABORATUVARINDA KULLANILMAK ÜZERE.	30.600,94
29	SUBÜ KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİ. BŞK. İÇİN SÜRELİ YAYIN ELEKTRONİK VERİ TABANI ABONELİĞİ HİZMETİ ALIMI	18.590,90
30	SİSTEM ODASI VE EKİPMANLARI KURULUMU ALIMI	2.206.600,00
31	ÜNİVERSİTEMİZDE KUL. ÜZERE BİLGİSAYAR MONİTÖR, VE YÜK DENGELİYİCİ ALIMI	898.115,35
32	REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ YER YIKAMA VE BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ ALIMI	32.892,10
33	SUBÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ LABORATUVARI İÇİN DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI	254.450,63
34	MEFRUŞAT ALIMI ZİRAAT FAKÜLTESİNİN SINIF VE OFİS ODALARI İÇİN MEFRUŞAT ALIMI-2	199.331,25
35	DENİZCİLİK MYODA LABORATUVARLARDA KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI	112.100,00
36	MEFRUŞAT ALIMI ZİRAAT FAKÜLTESİNİN SINIF VE OFİS ODALARI İÇİN MEFRUŞAT ALIMI	52.419,44
<b>TOPLAM</b>		<b>7.180.475,32</b>

<b>3. İŞİN ADI</b>	: Muhtelif İşler
<b>PROJE NO</b>	: 2020H03-150674-150675
<b>PROJENİN ADI</b>	: Bilgi İşlem Teknolojileri
<b>2020 YILI FAALİYET DURUMU</b>	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER (06.3)		
SIRA NO	İŞİN ADI	HARCAMA (TL)
1	ÜNİVERSİTEMİZ AKILLI KART YÖNETİM SİSTEM YAZILIMI VE GELİŞTİRME KİTİ LİSANSI ALIM İŞİ	85.000,00
2	MİCROSOFT LİSANSI ALIM	114.005,70
3	ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ KURULAN SİSTEM ODASINDA KULLANILMAK ÜZERE AĞ PERFORMANSI İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ALIM	112.100,00
4	ÜNİVERSİTEMİZ SINAV KOORDİNASYON MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE SINAV OTOMASYON YAZILIMI ALIM	109.740,00
5	STAJ TAKİP YAZILIMI ALIM	25.000,00
6	UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE LMS YAZILIMI ALIM İŞİ	76.300,00
7	TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOTOR KONTROL TASARIM TAKIMI, HEV TASARIM TAKIMI YAZILIMI ALIM	38.282,29
8	KÜTÜPHANE VERİ TABANINDA KAMPÜS DIŞI ERIŞİM YAZILIMI	35.400,00
9	ÜNİVERSİTEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE BENZERLİK TESPİT PROGRAMI ALIM İŞİ	23.000,00
10	UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE LMS YAZILIMI ALIM İŞİ-EKSİK ÖDEMENİN TAMAMLANMASI	6.300,00
<b>TOPLAM</b>		<b>625.127,99</b>

### 3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Mevcut projelere tahsis edilen yıllık ödenek miktarlarının artırılması durumunda projeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak hizmete sunulabilir.

Kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

Üniversite kampüs alanının yetersiz kalmasından dolayı, ihtiyacımız olan alan, mevcut alanların bölünmesi suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla yatırım harcamaları ile alan metrekaresi artışı orantılı olmamaktadır.

Yatırım programında yer alan projelere yıl içinde likitten yapılan ödenek ekleme süreci çok uzun olduğundan uygulamalarda aksamalara sebep olmaktadır. Bu sürecin kısaltılması verimliliği arttıracaktır.

Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak sermaye ödenek nakitlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından süresinde gönderilmemesi iş aksamalarına sebebiyet vermektedir.