



SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	1
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi	1
1.3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	2
1.4. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	2
2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	3
2.1. Tamamlanan Projeler (Derslik ve Merkezi Birimler).....	3
2.2 Tamamlanan Projeler(Muhtelif İşler) (Büyük Onarım) (Yayın Alımı).....	4
3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	7

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz temel bütçe finansman kaynakları: Hazine Yardımları, Öz Gelirler, Öz Gelir Fazlaları, Net Finansman , Döner Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır.

1.2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

BİRİMLER	KAPALI ALAN (m ²)											AÇIK ALAN (m ²)		TOPLAM (m ²)
	İDARİ BİRİMLER	DERSLİK	LAB/ ATÖLYE	TOPLANTI / KONFERANS SALONU	SAĞLIK ALANI	KÜTÜPHANE	SOSYAL ALAN	KANTİN/ Y.HANE	DEPO/ARŞİ VHOL/WC/ DİĞER	SPOR ALANI	TOPLAM	AÇIK SPOR ALANI	AÇIK ALAN	
LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ	83,00								73,20		156,20			156,20
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	163,36	344,60	217,00	108,00					414,10		1.247,06		3.500,00	4.747,06
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	1.589,56	941,43		515,12	215,93		35,00	176,40	5.767,03	5.126,77	14.367,24	13.510	11.255,00	39.132,24
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ (T1-T2-T3-T4) BLOK	6.898,64	3.079,58	2.863,24	424,01			25,01	128,08	6.062,84		19.481,40		10.000,00	29.481,40
TURİZM FAKÜLTESİ	849,50	1247,00	387	632,00			43,00	388,00	6.528,59		10.075,09		0	10.075,09
UYGULAMALI BİLİM. FAK.	550,32	873,98	83,16	120,45		80,00		278,46	411,32		2.397,69		2.000,00	4.397,69
ZİRAAT FAKÜLTESİ	528,90	969,80	359,8	59,70				269,40	1370,80		3.558,40		6.000,00	9.558,40
AKYAZI SAĞLIK HİZMET. MYO	583,99	749,25	489,38	45,57		54,00		578,12	1.446,11		3.946,42		3.500,00	7.446,42
ARİFİYE MYO	310,23	910,25	388,18	93,25				171,00	934,38		2.807,29		3.000,00	5.807,29
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MYO	488,60	664,00	330			57,00	54,00	242,00	1.163,80		2.999,40		7.000,00	9.999,40
DENİZCİLİK MYO	401,56	1213,00	514,55	501,4	40,00	322,00		141,90	3.043,03		6.177,44		7.500,00	13.677,44
FERİZLİ MYO	415,91	451,00	158,96	29,10				125,65	1.179,31		2.359,93		6.000,00	8.359,93
GEYVE MYO	429,14	915,72				53,13		84,18	853,75		2.335,92		4.000,00	6.335,92
GEYVE MYO ALİ FUAT PAŞA EYÜPOĞLU YERLEŞKESİ	274,57	811,66		100,00		108,14		314,20	1.557,83		3.166,40		2.135,00	5.301,40
HENDEK MYO	518,63	1.028,18	311,60	38,00			10,00	241,75	865,61		3.013,77		3.000,00	6.013,77
KAYNARCA SEY.SEL.MYO	266,90	556,24	159,80			53,04			242,42		1.278,40		2.000,00	3.278,40
PAMUKOVA MYO	561,29	1.158,84	794,32	108,00		52,56		164,40	1.200,71		4.040,12		10.000,00	14.040,12
SAKARYA MYO	1.419,20	2.325,27	341,91			113,72		516,49	4.517,22		9.233,81		3.000,00	12.233,81
SAPANCA MYO	387,50	870,50	54,00	110,00			130,00	405,68	967,44		2.925,12		3.000,00	5.925,12
SAPANCA TURİZM MYO	295,10	517,09	114,00			24,40		97,00	566,60		1.614,19		3.000,00	4.614,19
SADEM	235,50	916,05						13,44	765,99		1.930,98		2.000,00	3.930,98
SAPANCA SOSYAL TESİSLER (KIRKPINAR)	28,10	183,64	91,84	219,50			2.236,42	164,40	778,06		3.701,96		7.000,00	10.701,96
TEKNİK OFİSLER	154,50								48,31		202,81		0	202,81
TOPLAM	17.434,00	20.727,08	7.658,74	3.104,10	255,93	917,99	2.533,43	4.500,55	40.758,45	5.126,77	103.017,04	13.510	98.890,00	215.417,04

1.3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

SUBÜ Teknik Ofisler İkmal Yapım ve Spor Salonları Dönüşüm İş'i'nin 13.03.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup 15.04.2024 tarihinde sözleşmesi yapılmıştır. 25.07.2024 tarihinde de tamamlanmıştır. Teknik Ofis İkmal kısmında 5 adet ofis, 1 adet sistem odası, 2 adet wc ve 2 adet depo olmak üzere toplamda 224 m² yapı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı hizmetine sunulmuştur.

Spor Salonları Dönüşüm kısmında Çok Amaçlı Spor Salonu, 2 adet ofis, 2 adet depo olmak üzere toplam 850 m² yapı ve yine Fitness Salonu wc ve 2 adet duş ve soyunma odaları ile birlikte toplam 296 m² alan Spor Bilimleri Fakültesi hizmetine sunulmuştur.

1.4. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

PROJE		2024 BÜTÇESİ	YIL İÇİNDE YAPILAN İLAVE	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	HARCAMA ORANI (%)
MUHTELİF İŞLER	MAKİNE-MEFRUŞAT (06.01)	41.000.000	3.050.000	34.380.000	34.344.615,04	83,77
	BİLİŞİM-YAZILIM (06.03)	10.000.000	0	10.000.000	8.362.416,50	83,62
	HİZMET BİNASI (06.07)	5.000.000	16.750.000	21.750.000	21.738.877,90	434,78
	MENKUL MALLARIN B.ONARIM GİDER. (06.06)	500.000	0	500.000	485.424	97,08
	YAPIM GİDERLERİ (06.05)	6.300.000	0	0	0	0,00
ETÜT PROJE (06.05)		200.000	0	200.000	0	68,03
KAMPÜS ALTYAPI (06.05)		500.000	0	500.000	498.000	0,00
AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ (06.05)		3.000.000	0	3.000.000	0	0
YAYIN ALIMLARI (06.01)		1.700.000	0	1.700.000	1.338.115,89	47,91
BÜYÜK ONARIMLAR(06.07)		70.000.000	0	70.000.000	42.351.047,11	49,61
TOPLAM		138.200.000	19.800.000	142.030.000	109.118.496,44	102,77

“Muhtelif İşler” projesi başlangıç ödeneği 62.000.000-TL olup yıl içinde 19.800.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1.Tamamlanan Projeler (Derslik ve Merkezi Birimler)

1. İŞİN ADI	: : Büyük Onarım – Pamukova MYO Kantin Yemekhane ve Laboratuvar Yapım İş
PROJE NO	: 2023H03-212550
İHALE TARİHİ	: 30.10.2024
YAKLAŞIK MALİYET	: 28.581.885,43 TL
2024 YILI FAALİYET DURUMU	: İhalesi 30.10.2024 tarihinde yapılmış olup 24.250.000,00 TL bedelle 05.12.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.%35 seviyesinde olup 08.05.2025 tarihinde de tamamlanacaktır.

2. İŞİN ADI	: Büyük Onarım – T3 Blok Onarım ve Dönüşüm İşi
PROJE NO	: 2023H03-212550
İHALE TARİHİ	: 10.06.2024
YAKLAŞIK MALİYET	: 42.603.919,57 TL
2024 YILI FAALİYET DURUMU	İhalesi 10.06.2024 tarihinde yapılmış olup 38.899.000,00 TL bedelle 17.07.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Tamamlanma süreci devam etmektedir.

2.2 Tamamlanan Projeler (Muhtelif İşler) (Büyük Onarım) (Yayın Alımı)

1. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler - Büyük Onarım
PROJE NO	: 2024H03-233178
	: 2023H03-212550
PROJENİN ADI	: Hizmet Binası - Büyük Onarım
2024 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.07)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
SAPANCA MYO KANTİN VE YEMEKHANE BİNASI YIKILMASI VE YAĞMURSUYU HATTI YAPILMASI İŞİ	720.000,00
MUHTELİF YERLEŞKE TADİLATLARI İŞİ	622.575,60
GEYVE MYO PEYZAJ YAPIM İŞİ	732.498,60
MERKEZİ BİRİMLER DERSLİK DÖNÜŞÜMÜ İŞİ	520.378,44
SUBÜ 2024 YILI MEKANİK REVİZYON VE TADİLATLARI İŞİ	542.670,00
FERİZLİ MYO YEMEKHANE TADİLATLARI İŞİ	722.400,00
SAPANCA MYO VE SAPANCA TURİZM FAKÜLTESİ TADİLATLARI İŞİ	720.000,00
SUBÜ MYO TADİLATLARI İŞİ	312.000,00
KAYNARCA YERLEŞKESİ ONARIMLARI İŞİ	726.450,35
SUBÜ ASANSÖR REVİZYONLARI İŞİ	222.732,00
SAKARYA MYO A VE B BLOK DOĞALGAZ BACALARININ REVİZYONU İŞİ	292.800,00
T3 BLOK ONARIM VE DÖNÜŞÜM PROJE HİZMET ALIM İŞİ(TOPLAM(KAPALI) İNŞAAT ALANI YAKLAŞIK 2.175M2 MİMARİ, STATİK,ELEKTRİK VE GES UYGULAMA PROJELERİ)	300.000,00
SUBÜ TEKNİK OFİSLER İKMAL YAPIM VE SPOR SALONLARI DÖNÜŞÜM İŞİ	6.074.074,08
SUBÜ CHILLER, KLİMA SANTRALİ VE HÜCRELİ ASPIRATÖR SİSTEMLERİ İÇİN 2024 YILLI PERİYODİK BAKIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETİ	183.720,00

PAMUKOVA RÜZGARLIK YAPIM, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MUHTELİF TADİLATLARI	671.121,84
SPOR BİLİMLERİ, SAKARYA MYO ONARIMLARI VE SİSTEM ODALARI REVİZYONU İŞİ	317.920,80
SUBÜ TEKNİK OFİSLER İKMAL YAPIM VE SPOR SALONLARI DÖNÜŞÜM İŞİ	2.066.166,72
SUBÜ TEKNİK OFİSLER İKMAL YAPIM VE SPOR SALONLARI DÖNÜŞÜM İŞİ	5.722.248,91
SAKARYA MYO ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI REVİZYONU İŞİ	597.600,00
SUBÜ U TİPİ RADYANT ISITICI SİSTEMLERİNİN 2024 YILI PERİYODİK BAKIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETİ	42.900,00
SUBÜ ENGELLİ RAMPALARININ YAPIMI VE MUHTELİF YERLEŞKE TADİLATLARI İŞİ	530.820,00
SUBÜ TEKNİK OFİSLER İKMAL YAPIM VE SPOR SALONLAR DÖNÜŞÜM İŞİ	851.266,96
SUBÜ VRF SİSTEMLERİNİN 2024 YILI PERİYODİK BAKIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETİ	121.413,60
SUBÜ KAZAN DAİRESİ SİSTEMLERİ İÇİN 2024 YILI PERİYODİK BAKIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETİ İŞİ	581.640,00
T3 BLOK ONARIM VE DÖNÜŞÜMÜ YAPIM İŞİ	8.083.771,12
SUBÜ CHILLER, KLİMA SANTRALİ VE HÜCRELİ ASPIRATÖR SİSTEMLERİ İÇİN : 2024 YILI PERİYODİK BAKIM VE ARIZAYA MÜDAHALE HİZMETİ	183.720,00
T3 BLOK ONARIM VE DÖNÜŞÜMÜ İŞİ	13.567.717,52
SUBÜ HİZMET BİNALARI KOMPANZASYON PANOLARI 2024 YILI BAKIMLARI HİZMETİ	95.760,00
SUBÜ SAKARYA MYO ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI REVİZYONU İŞİ	264.000,00
T3 BLOK ONARIM VE DÖNÜŞÜMÜ İŞİ	11.909.100,19
TOPLAM	67.089.925,19

2. İŞİN ADI	: Muhtelif İşler- Yayın Alımı
PROJE NO	: 2024H03-233178
	: 2024H03-2133173
PROJENİN ADI	: Makine/Mefruşat - Yayın Alımı
2024 YILI FAALİYET DURUMU	: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.01)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
COMPACT ARŞİV DOLABI ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ ARŞİV ODASINDA KULLANILMAK ÜZERE COMPACT ARŞİV DOLABI ALIMİ	570.156,00
YEDEK PARÇA ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE BULUNAN FOTOKOPİ MAKİNESİ VE KARASU MYO DA BULUNAN FOTOKOPİ MAKİNESİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIMİ	136.800,00
SPOR HEKİMLİĞİ, FİZİKSEL EĞİTİM, EGZERSİZ VE ANTRENÖRLÜK İLE İLİŞKİLİ KONULARI KAPSAYAN DERGİ, TEZ, KİTAP, KONFERANS BİL. VE VİDEO KASETLERDEN OLUŞAN ELEKTRONİK VERİ TABANI ALIMİ	268.962,77
BİLGİSAYAR VE SES SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIMİ	729.060,00
AKÜLÜ ZEMİN YIKAMA OTOMATI VE VAKUM MAKİNESİ ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ HENDEK MYO DA KULLANILMAK ÜZERE AKÜLÜ ZEMİN YIKAMA OTOMATI VE TURİZM FAKÜLTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE VAKUM MAKİNESİ ALIMİ	223.200,00

MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN 17 KALEM MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ İÇİN DMO İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE KREDİ AVANSININ KAPATILMASI	868.200,36
MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN 11 KALEM MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ İÇİN DMO İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE KREDİ AVANSININ KAPATILMASI	789.349,23
MALZEME ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 20 KALEM MALZEMENİN ALIMİ	348.129,00
DEMİRBAŞ VE SARF MALZEME ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ VE SARF MALZEME ALIMİ	268.723,60
AĞ VE SUNUCU CİHAZLARI İLE LİSANS SATIN ALMA VE YENİLEME İŞİ	10.867.939,20
220 KVA DİZEL JENERATÖR ALINMASI İŞİ	738.000,00
SERVER VE ENERJİ ODALARI KLİMA ALINMASI İŞİ	600.000,00
BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÜRÜN ALIM İHALESİ	6.137.736,00
MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE OTİZM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN 8 KALEM MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ İÇİN DMO İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN KREDİ AVANSININ KAPATILMASI	344.324,52
SUBÜ MUHTELİF UPS AKÜLERİ İŞİ	242.358,00
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ALIMİ İŞİ	6.828.000,00
2024 YILI MOBİLYA VE MEFRUŞAT ALIMİ İŞİ	1.291.588,50
İDEALONLINE SÜRELİ YAYINLAR VERİ TABANI 09/12/2024 TARİHLİ IDE2024000000991 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	78.000,00
ACADEMINDEX VERİ TABANI 10/12/2024 TARİHLİ EFA2024000000007 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	115.506,00
TURCADEMY VERİ TABANI 26/12/2024 TARİHLİ IE02024000000098 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	282.957,12
AYEUM VERİ TABANI 04/12/2024 TARİHLİ HRE2024000000809 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	86.790,00
AKADEMİSYEN ONLINE ELEKTRONİK KİTAP KOLEKSİYONU VERİ TABANI ABONELİĞİ 09/12/2024 TARİHLİ AMA2024000018548 NUMARALI FATURA	198.000,00
BOOKCİTES ATIF VERİ TABANI 04/12/2024 TARİHLİ EAR2024000000483 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	45.050,00
VETİS VERİ TABANI 09/12/2024 TARİHLİ YFA2024000000196 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	228.000,00
SOBİAD ATIF VERİ TABANI 30/11/2023 TARİHLİ EAR2024000000484 NUMARALI FATURA ÖDEMESİ	34.850,00
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEMİRBAŞ ALIMİ	1.700.712,00
MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ ÜNİVERSİTEMİZ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN 13 KALEM MOBİLYA MEFRUŞATI ALIMİ İÇİN DMO İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN KREDİ AVANSININ KAPATILMASI	878.082,63
ÜNİVERSİTEMİZİN BELİRLİ LOKASYONLARINA GİRİŞTE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK VE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARINI RAPORLAMAK İÇİN KART GEÇİŞ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ	183.252,00
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRÜN ALMI İŞİ	599.004,00
TOPLAM	35.682.730,93

3. İŞİN ADI

: Muhtelif İşler

PROJE NO

: 2024H03-233178

PROJENİN ADI

: Yapım Giderleri

2024 YILI FAALİYET DURUMU

: Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.05)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
ESENTEPE STADYUM ARAÇ GİRİŞ DRENAJ İŞİ	498.000,00
PAMUKOVA MYO KANTİN, YEMEKHANE VE LABORATUVAR YAPIMI İŞİ	6.039.091,30
TOPLAM	6.537.091,30

4. İŞİN ADI : Muhtelif İşler
PROJE NO : 2024H03-233178
PROJENİN ADI : Menkul Malların Bakım Onarım Giderleri
2024 YILI FAALİYET DURUMU : Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.06)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANA BİNA KALORİFER TESİSATI YER TİPİ KAZAN REVİZYONU İŞİ	150.000,00
MUHTELİF MEKANİK SİSTEM REVİZYONLARI İŞİ	239.424,00
SUBÜ SAKARYA MYO ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI REVİZYONU İŞİ	96.000,00
TOPLAM	485.424,00

3. İŞİN ADI : Muhtelif İşler
PROJE NO : 2024H03-233178
PROJENİN ADI : Bilgi İşlem Teknolojileri
2024 YILI FAALİYET DURUMU : Projeye ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PROGRAM DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İŞLER (06.03)	
İŞİN ADI	BRÜT TUTAR
ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİNCE MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI İŞİ	95.030,00
5621 SAYILI KANUN GEREĞİNCE LOGLARIMIZI KAYIT ALTINA ALMAK ÜZERE LOG YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI	194.400,00
AĞ VE SUNUCU CİHAZLARI İLE LİSANS SATIN ALMA VE YENİLEME İŞİ 1.HAKEDİŞ	4.949.787,60
ÜNİVERSİTEMİZCE KULLANILAN BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE EK MODÜL ALIMI	168.000,00
ÜNİVERSİTEMİZCE KULLANILMAK ÜZERE MİSAFİR AĞI HOTSPOT YAZILIMI ALIMI İŞİ	180.720,00
MİCROSOFT KAMPÜS ANLAŞMASI LİSANS ALIMI İŞİ	612.228,00
ÜNİVERSİTEMİZE KURULMUŞ OLAN MERKEZİ YAZICI SİSTEMİNİN KULLANIMI İÇİN LİSANS ALIMI	320.820,00
ÜNİVERSİTEMİZCE KULLANILAN SINAV OTOMASYONU REVİZYONU	198.000,00
ÜNİVERSİTEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE DATA PLATFORM (SUNUCU) LİSANSI ALIMI ALIMI	744.000,00

ÜNİVERSİTEMİZ TURİZM FAKÜLTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE SEYAHAT OTOMASYON PROGRAMI ALIM İŞİ	102.630,90
KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM VE GÜNCELLEME HİZMETİ İŞİ	144.000,00
ÜNİVERSİTEMİZİN KULLANMIŞ OLDUĞU KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ İÇİN BAKIM ONARIM VE GÜNCELLEME İŞİ	144.000,00
ÜNİVERSİTEMİZ İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ YÜRÜTTÜĞÜ HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF YAZILIM ALIMI	277.200,00
ÜNİVERSİTEMİZ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI	141.600,00
ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINDA KULLANILMAK ÜZERE AKADEMİK ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI	90.000,00
TOPLAM	8.362.416,50

3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Mevcut projelere tahsis edilen yıllık ödenek miktarlarının artırılması durumunda; fiyat artışlarından kaynaklı işin tamamlanmasını etkileyecek olumsuzlukların azaltılması ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak hizmete sunulması mümkün görülmektedir. Aynı zamanda kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda idari teknik personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

Üniversite kampüs alanının yetersiz kalmasından dolayı, ihtiyaç duyulan alan, mevcut alanların bölünmesi suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla yatırım harcamaları ile alan metrekaresi artışı orantılı olmamaktadır.

Yatırım programında yer alan projelere yıl içinde likitten yapılan ödenek ekleme süreci zaman aldığından uygulamalarda aksamalara sebep olmaktadır. Bu sürecin kısaltılmasının verimliliği arttıracığı öngörülmektedir.

Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak sermaye ödeneklerine ilişkin nakitlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zamanında gönderilmesi süreçlerin aksamadan devam etmesi için önem arz etmektedir.

Yıl içi ödeneklerinin daha önce olduğu gibi 3'er aylık dönemler halinde serbest bırakılması yatırım detay programının uygun planlamasına ve işleyişine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.